

# 週間工程表

工事名：千葉市緑区椎名崎町81番地先配水管整備工事  
古い水道管から耐震管への取替を施工しています。

工事の予定がわかります。



9月27日～10月5日

9月27日(金)	仮配管工(通行止め)
9月28日(土)	仮配管工(通行止め)
9月29日(日)	休工(通行止なし)
9月30日(月)	仮配管工(通行止め)
10月1日(火)	仮配管工(通行止め)
10月2日(水)	仮配管洗浄(通行止め)
10月3日(木)	仮給水切替工(⑪～⑬)
10月4日(金)	仮給水切替工(⑦～⑩)
10月5日(土)	休工(通行止なし)

## 9時から17時まで 車両通行止め

- ・ 工事中は車両通行止めとなりますので住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・ 工事の進捗により日程が変更になる可能性があります。その際は、事前にお知らせさせていただきます。
- ・ 工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡ください。

株式会社双葉工業  
現場代理人 寄主(きしゅ) 諒太郎  
連絡先 043-292-8305